

Planlauf BA 16 (mit Angabe Baubeginn)

1976	Bauwerk BA16	564 Tage	Fr 01.02.13	Mo 01.06.15
1977	Spätester Planungsbeginn	0 Tage	Fr 01.02.13	Fr 01.02.13
1978	Massivbaumodell	74 Tage	Di 13.08.13	Di 26.11.13
1979	Massivbaumodell Gründung / KPP / Kanäle	15 Tage	Di 08.10.13	Mo 28.10.13
1980	Massivbaumodell Rest	20 Tage	Di 29.10.13	Di 26.11.13
1981	Baugrund- und Massivbaumodell mögliche Nacharbeiten aus KPP	20 Tage	Di 13.08.13	Fr 06.09.13
1982	Gründung und KPP	15 Tage	Di 29.10.13	Di 19.11.13
1983	Schal- und Bewehrungsplan EZ auf Basis vorhandener Planunterlagen	15 Tage	Di 29.10.13	Di 19.11.13
1984	Medienkanäle und Düker	138 Tage	Di 29.10.13	Sa 17.05.14
1985	Schalplan Stufe 1	60 Tage	Di 29.10.13	Do 30.01.14
1986	TGA	43 Tage	Fr 31.01.14	Di 01.04.14
1987	Schalplan Stufe 2 (fertiger Plan)	10 Tage	Mi 02.04.14	Di 15.04.14
1988	TGA	10 Tage	Mi 02.04.14	Di 15.04.14
1989	Bewehrung	25 Tage	Mi 16.04.14	Sa 17.05.14
1990	Bodenplatte und Wände	95 Tage	Mi 27.11.13	Fr 18.04.14
1991	Objektplanung WP1 Bodenplatte	20 Tage	Mi 27.11.13	Do 02.01.14
1992	Lastenheft zus. Fluchttreppenhäuser und Fluchttore	10 Tage	Mi 27.11.13	Di 10.12.13
1993	Schalplan Stufe 1 Bodenplatte, Medienkanäle und Düker	20 Tage	Fr 03.01.14	Fr 31.01.14
1994	TGA (EZ) TGA (IA), ETA (DBI), KT (DBKT), OLA (Si), LW (ILF), Entr. (Ko)	20 Tage	Fr 03.01.14	Fr 31.01.14
1995	Objektplanung WP2	20 Tage	Mo 03.02.14	Fr 28.02.14
1996	Schalplan Stufe 2 (fertiger Plan)	10 Tage	Mo 03.03.14	Fr 14.03.14
1997	TGA (EZ) TGA (IA), ETA (DBI), KT (DBKT), OLA (Si), LW (ILF), Entr. (Ko)	10 Tage	Mo 03.03.14	Fr 14.03.14
1998	Bewehrung	25 Tage	Mo 17.03.14	Fr 18.04.14
1999	Objektplanung WP3	10 Tage	Mo 17.03.14	Fr 28.03.14
2000	Schalendach	205 Tage	Di 29.10.13	Di 19.08.14
2001	Konzeptplanung auf Basis Machbarkeitsstudie EZ	20 Tage	Di 29.10.13	Mo 25.11.13
2002	Objektplanung WP1	30 Tage	Di 26.11.13	Do 16.01.14
2003	Statische Berechnung Treppenhäuser, Zuarbeit Dimensionen für WP1	30 Tage	Di 05.11.13	Mo 16.12.13
2004	Schalplan Stufe 1	50 Tage	Fr 17.01.14	Do 27.03.14
2005	Schalungsplanung Stufe 1	50 Tage	Fr 17.01.14	Do 27.03.14
2006	TGA (IA), ETA (DBI), KT (DBKT), OLA (Si), LW (ILF), Entr. (Ko)	50 Tage	Fr 17.01.14	Do 27.03.14
2007	Objektplanung WP2	25 Tage	Fr 28.03.14	Mi 30.04.14
2008	Schalplan Stufe 2 (fertiger Plan)	25 Tage	Do 01.05.14	Di 03.06.14
2009	TGA (IA), ETA (DBI), KT (DBKT), OLA (Si), LW (ILF), Entr. (Ko)	25 Tage	Do 01.05.14	Di 03.06.14
2010	Schalungsplanung Stufe 2 (fertiger Plan)	25 Tage	Mi 04.06.14	Di 08.07.14
2011	Bewehrung	50 Tage	Mi 04.06.14	Di 12.08.14
2012	Objektplanung WP3	30 Tage	Mi 09.07.14	Di 19.08.14
2013	Prüflauf	365 Tage	Mi 20.11.13	Mo 01.06.15
2014	Prüflauf Planpaket Düker und Medienkanal	130 Tage	Mo 19.05.14	Fr 21.11.14
2015	Regelprüflauf	90 Tage	Mo 19.05.14	Mi 24.09.14
2016	Wiederholung Prüflauf	20 Tage	Do 25.09.14	Do 23.10.14
2017	Dispositionszeit	20 Tage	Fr 24.10.14	Do 20.11.14
2018	Baubeginn Düker und Medienkanal	0 Tage	Fr 21.11.14	Fr 21.11.14
2019	Prüflauf Planpaket Gründung	130 Tage	Mi 20.11.13	Do 12.06.14
2020	Regelprüflauf	90 Tage	Mi 20.11.13	Mi 09.04.14
2021	Wiederholung Prüflauf	20 Tage	Do 10.04.14	Mo 12.05.14
2022	Dispositionszeit	20 Tage	Di 13.05.14	Mi 11.06.14
2023	Baubeginn Gründung und KPP BA16	0 Tage	Do 12.06.14	Do 12.06.14
2024	Prüflauf Planpaket Bodenplatte und Wände	193 Tage	Di 22.04.14	Fr 06.02.15
2025	Regelprüflauf	90 Tage	Di 22.04.14	Fr 29.08.14
2026	Wiederholung Prüflauf	20 Tage	Mo 01.09.14	Fr 26.09.14
2027	Dispositionszeit	20 Tage	Mo 29.09.14	Mo 27.10.14
2028	Baubeginn Bodenplatte BA16	0 Tage	Fr 06.02.15	Fr 06.02.15
2029	Prüflauf Planpaket Schalendach	192 Tage	Mi 13.08.14	Mo 01.06.15
2030	Regelprüflauf	90 Tage	Mi 13.08.14	Mi 17.12.14
2031	Wiederholung Prüflauf	20 Tage	Do 18.12.14	Mi 28.01.15
2032	Dispositionszeit	20 Tage	Do 29.01.15	Mi 25.02.15
2033	Baubeginn Schalendach BA16	0 Tage	Mo 01.06.15	Mo 01.06.15

Planlauf BA 22 (mit Angabe Baubeginn)

2483	Bauwerk BA22	514 Tage	Fr 01.02.13	Mo 16.03.15
2484	Spätester Planungsbeginn	0 Tage	Fr 01.02.13	Fr 01.02.13
2485	Massivbaumodell	35 Tage	Di 08.10.13	Di 26.11.13
2486	Massivbaumodell Gründung / KPP	15 Tage	Di 08.10.13	Mo 28.10.13
2487	Massivbaumodell Rest	20 Tage	Di 29.10.13	Di 26.11.13
2488	Baugrund- und Massivbaumodell mögliche Nacharbeiten aus KPP	20 Tage	Di 29.10.13	Di 26.11.13
2489	Gründung und KPP	15 Tage	Di 29.10.13	Di 19.11.13
2490	Schalplan EZ auf Basis vorhandener Planunterlagen	15 Tage	Di 29.10.13	Di 19.11.13
2491	Bodenplatte	120 Tage	Di 08.10.13	Mi 09.04.14
2492	Absteckplan Details für BA	10 Tage	Di 08.10.13	Mo 21.10.13
2493	Prüfung durch DBPB	20 Tage	Di 22.10.13	Di 19.11.13
2494	Freigabe Absteckplan durch DBPB	5 Tage	Mi 20.11.13	Di 26.11.13
2495	Schalplan Stufe 1 (Rohling)	20 Tage	Mi 20.11.13	Di 17.12.13
2496	ETA (DBI), KT (DBKT), OLA (Si), LW (ILF), Entr. (Ko)	20 Tage	Mi 18.12.13	Mi 29.01.14
2497	Schalplan - Koordination EZ	20 Tage	Do 30.01.14	Mi 26.02.14
2498	TGA (IA), ETA (DBI), KT (DBKT), OLA (Si), LW (ILF), Entr. (Ko)	10 Tage	Do 27.02.14	Mi 12.03.14
2499	Bewehrung	20 Tage	Do 13.03.14	Mi 09.04.14
2500	Wände und Decke	90 Tage	Do 27.02.14	Do 10.07.14
2501	Schalplan Stufe 1 (Rohling)	20 Tage	Do 27.02.14	Mi 26.03.14
2502	ETA (DBI), KT (DBKT), OLA (Si), LW (ILF), Entr. (Ko)	20 Tage	Do 27.03.14	Fr 25.04.14
2503	Schalplan - Koordination EZ	20 Tage	Mo 28.04.14	Mo 26.05.14
2504	TGA (IA), ETA (DBI), KT (DBKT), OLA (Si), LW (ILF), Entr. (Ko)	10 Tage	Di 27.05.14	Mi 11.06.14
2505	Bewehrung	20 Tage	Do 12.06.14	Do 10.07.14
2506	Prüflauf	315 Tage	Mi 20.11.13	Mo 16.03.15
2507	Prüflauf Planpaket Gründung und KPP	130 Tage	Mi 20.11.13	Do 12.06.14
2508	Regelprüflauf	90 Tage	Mi 20.11.13	Mi 09.04.14
2509	Wiederholung Prüflauf	20 Tage	Do 10.04.14	Mo 12.05.14
2510	Dispositionszeit	20 Tage	Di 13.05.14	Mi 11.06.14
2511	Baubeginn Gründung und KPP BA22	0 Tage	Do 12.06.14	Do 12.06.14
2512	Prüflauf Planpaket Bodenplatte und Wände	145 Tage	Do 10.04.14	Mo 10.11.14
2513	Regelprüflauf	90 Tage	Do 10.04.14	Do 21.08.14
2514	Wiederholung Prüflauf	20 Tage	Fr 22.08.14	Do 18.09.14
2515	Dispositionszeit	20 Tage	Fr 19.09.14	Fr 17.10.14
2516	Baubeginn Bodenplatte BA22	0 Tage	Mo 10.11.14	Mo 10.11.14
2517	Prüflauf Planpaket Decke	165 Tage	Fr 11.07.14	Mo 16.03.15
2518	Regelprüflauf	90 Tage	Fr 11.07.14	Fr 14.11.14
2519	Wiederholung Prüflauf	20 Tage	Mo 17.11.14	Fr 12.12.14
2520	Dispositionszeit	20 Tage	Mo 15.12.14	Fr 23.01.15
2521	Baubeginn Decke BA22	0 Tage	Mo 16.03.15	Mo 16.03.15